

Modulo di verifica dell'installazione

Da inviare alla casella mail: certificazioni@smartdhome.com

entro 3 giorni dalla data dell'installazione

Riferimento cantiere

Installatore	
Contatto installatore	e-mail. _____ Cell. +39 _____
Data installazione	

Tipo di abitazione


Dimensioni (mq)		Numero stanze		Numero piani	
-----------------	--	---------------	--	--------------	--

* Qualora, in fase di verifica, dovessero presentarsi delle problematiche legate alla comunicazione tra HUB e dispositivi si prega di allegare al presente modulo anche la piantina dell'abitazione con indicata la posizione in cui è stato installato ogni componente del sistema.

HUB MyVirtuoso Home

S/N	#000000_____	L'HUB è stato connesso in:					
		Rete Ethernet		Rete Wi-Fi		Chiavetta 4G	

Check-list di verifica

Invio di almeno due comandi con esito positivo a tutti i dispositivi che compongono il sistema, utilizzando l'icona "controllo connettività"  presente nella pagina di ogni dispositivo.	Pass	No Pass
Verifica della timing info (nessun dispositivo presenta una percentuale di comunicazione inferiore al 75%).	Pass	No Pass
<input style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;" type="text" value="Timing info"/>		
Verifica della tabella di instradamento (non vi siano presenti punti di colore arancione e rosso in comunicazione diretta con l'HUB).	Pass	No Pass
<input style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;" type="text" value="Tabella di instradamento"/>		

Modulo di verifica dell'installazione

Da inviare alla casella mail: certificazioni@smardhome.com
 entro 3 giorni dalla data dell'installazione

Invio di almeno due comandi (On/Off) con esito positivo ai dispositivi che controllano accensione e spegnimento della caldaia, PdC, fancoil, ecc.	Pass	No Pass
Verifica che la "coda di messaggi" sia inferiore a 5, che venga smaltita in modo da non aumentare esponenzialmente e verificare un malfunzionamento del sistema. <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Coda di messaggi</div>	Pass	No Pass
Verifica che nel luogo di installazione non vi siano presenti disturbi della rete Z-Wave (utilizzando il comando "informazioni rumore" disponibile sull'applicazione). <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Informazioni rumore</div>	Pass	No Pass
Verifica che nella card di tutti i dispositivi non sia presente l'icona "triangolo rosso" e "triangolo giallo" che evidenzia l'incompleta configurazione del dispositivo.	Pass	No Pass
Configurate "automazioni" per la termoregolazione (nuovo SE ALLORA, Termoregolazione, ecc.).	Si	No
Configurata l'automazione "Zero Energy Export (ZEE)".	Si	No
Configurate scene.	Si	No
L'applicazione MyVirtuoso Home è stata installata sullo smartphone dell'utente?	Si	No
Formazione di base dell'utente finale nell'utilizzo dell'applicazione e nella creazione/modifica di scene e automazioni create.	Si	No

Note e/o anomalie riscontrate

Data		Firma installatore	
------	--	--------------------	--